



PROGRAMA DE INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO PERIODO 2016-2026 *

DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	Previsión inversión (€)	Entidad Ejecutora	Programa temporal de ejecución previsto	Inversión real (€)	Observaciones
Solución al abastecimiento de la Llanada Oriental		7.989.733	DFA	2021-2023		
Conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria y mejora del abastecimiento en red primaria a Larrinbe, Berganza y Berganzagoiti mediante su conexión al sistema Maroño-embalse (Fase I: Alto Askargan a ETAP Izoria)	EJECUTADO	1.414.149	DFA	2018-2019	1.686.419	
Conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria y mejora del abastecimiento en red primaria a Larrinbe, Berganza y Berganzagoiti mediante su conexión al sistema Maroño-embalse (Fase II: Captaciones a Alto Askargan)	EJECUTADO	2.295.975	DFA	2019-2020	4.447.458	Conveniada y subvencionada parcialmente por URA
Aprovechamiento del depósito del Pol. Ind. de Murga para abastecimiento a Llodio	EJECUTADO	1.552.134	DFA	2021-2022	741.141	La inversión se corresponde con la obra de conexión y la impermeabilización posterior del depósito
Conexión de Okondo al sistema Maroño-embalse		621.305	DFA	2021-2022	73.200	Redacción de proyectos
Conexión de Baranbio y Ziorraga al sistema Amurrio	EJECUTADO	101.640	DFA	2023		La conexión con Baranbio se ha ejecutado mediante una obra subvencionada por el Plan Foral de Obras y Servicios y la propia obra de la Fase II de la conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria.
Solución al abastecimiento en el Alto Baias		16.238.200	URA	2021-2025		
Aprovechamiento manantial Fuente la Madre para Zalduondo	EJECUTADO	187.550	DFA	2019	105.329	
Conexión de Lezama al sistema Maroño-embalse	POSTPUESTA	215.347	DFA	2019		
Aprovechamiento de sondeo Ozaeta para los núcleos de Ozaeta, Larrea y Hermua	EJECUTADO PARCIALMENTE	254.100	DFA	2021	79.088	Ejecutada conexión Ozaeta
Conexión de Turiso a los sistemas Lasierra y Tuyo		223.423	DFA	2022	28.251	Redacción de proyectos
Ampliación de depósito en Turiso	DESESTIMADA	34.485		2022		Analizadas las demandas actuales no se justifica la ampliacion del actual depósito.
Nuevo depósito en Leciñana del Camino	EJECUTADO	109.203	DFA	2023	979.033	La inversión real corresponde a la obra del nuevo depósito y la renovación de la conducción en alta
Apoyo al núcleo de Mezkie desde el sistema Salvatierra	EN EJECUCIÓN	194.810	DFA	2.024	314.137	Prevista finalización en 2026.
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 1: Sondeo-Sobrón)	EJECUTADO	3.500.000	URA +DFA	2017-2021	4.779.185	Conveniada y subvencionada parcialmente por URA
Nuevo depósito en Sobrón		379.335	DFA	2019	39.719	Se ejecutará un bombeo para aprovechar como elemento regulador el depósito actual de Sobrón Medio. Redacción de proyectos.
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 2: Sobrón-Camajón, ETAP y depósito cabecera)	EJECUTADO PARCIALMENTE	2.662.764	DFA	2018-2019	1.384.885	Pendiente ETAP y depósito de cabecera
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 3: Camajón-Bergüenda)	EJECUTADO	763.209	DFA	2017	645.922	
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 4: Bergüenda-Fontecha)	EJECUTADO	691.818	DFA	2019-2020	876.731	
Nuevo depósito en Fontecha-Puentelarrá	EJECUTADO	408.073	DFA	2019-2020	410.626	
Nuevo depósito en Hijona-Trokoniz		155.183	DFA	2023	10.670	Redacción de proyectos
Refuerzo del sistema general de Rioja Alavesa (conexión del sondeo Leza al depósito de Laguardia y nuevo depósito para el sondeo Leza)	EJECUTADO	1.477.809	DFA	2018-2019	1.216.794	
Renovación de red en alta del sistema Llodio	EJECUTADO	660.632	Subvención DFA (Plan Foral)	2017	790.487	
Conexión de los sistemas Artziniega y Maroño-embalse		2.086.226	DFA	2024-2025	91.625	Redacción de proyectos
Nuevo depósito en Zubillaga	DESESTIMADA	149.435		2025		Analizadas las alternativas y las dificultades de ubicar un depósito con cota suficiente, se opta por esperar a que la regulación del abastecimiento llegue con la ampliación del Sistema Sobrón

Renovación de red en alta del sistema Salvatierra (Nacedero Zirauntza)	EJECUTADO	739.026	DFA	2020	1.510.976	
Nuevo depósito en Eribe-Berrikano-Buruaga-Gopegi-Ondategi-Larrinoa		423.500	DFA	2025		
Nuevo depósito en Etxabarri Ibiña-Mendarozketa-Apodaka		338.800	DFA	2025		
Reparación de depósito en Salvatierra	EJECUTADO	272.250	Subvención DFA (50%) +Ayuntamiento de Agurain	2018	828.507	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Alegría-Dulantzi	EJECUTADO	272.250	DFA+ Ayuntamiento de Alegría	2018	805.068	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Nuevo depósito en Samaniego	EJECUTADO	398.090	Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa	2025	403.346	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Laguardia	EJECUTADO	272.250	Subvención DFA (50%)+Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa	2018	1.783.203	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Oyón	EJECUTADO	272.250	Subvención DFA (50%)+Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa	2018	1.057.420	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Nuevo depósito en Bikuña	EJECUTADO	321.233	DFA	2017	217.669	
INVERSIÓN TOTAL ABASTECIMIENTO PROGRAMADA		47.676.187			25.306.888	

OTRAS ACTUACIONES EJECUTADAS Y NO PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO 2016-2026 *						
Nuevo depósito en Mijancas	DESESTIMADA	109.203	DFA	Sin programar		
Nuevo depósito en Lanciego	EJECUTADO	329.725	Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa	Sin programar	758.414	
Renovación de red en alta del sistema Leciñana del Camino	EJECUTADO	173.635	DFA	Sin programar		Esta inversión está imputada a la obra del nuevo depósito.
Conexión de los depósitos reguladores de Aloria y Delika al depósito de la ETAP de Orduña	EN EJECUCIÓN	382.059	DFA	Sin programar		La conexión de Delika con Orduña se ejecuta de forma conjunta con la actuación del nuevo depósito para Delika
Nuevo depósito en Délila	EN EJECUCIÓN	120.698	DFA	Sin programar	192.379	
Nuevo depósito en Artziniega	EJECUTADO		DFA + URBIDE	Sin programar	718.472	No estaba programado en el Plan pero responde a la misma necesidad que los otros depósitos de tipología preloard considerados para su sustitución
INVERSIÓN TOTAL ABASTECIMIENTO NO PROGRAMADA		1.115.320			1.669.265	
INVERSIÓN TOTAL ACTUACIONES FINALIZADAS ABASTECIMIENTO 2016-2025		48.791.507			26.976.152	

Nota: La inversión real es superior dado que aquí sólo se muestra la inversión de actuaciones finalizadas y ejecutado parcial hasta diciembre de 2025

*Actualizado a fecha de 17 de febrero de 2026