

PROGRAMA DE INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO PERIODO 2016-2026 *

DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	Previsión inversión (€)	Entidad Ejecutora	Programa temporal de ejecución previsto	Inversión real (€)	Observaciones
Solución al abastecimiento de la Llanada Oriental		7.989.733	DFA	2021-2023		
Conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria y mejora del abastecimiento en red primaria a Larrinbe, Berganza y Berganzagoiti mediante su conexión al sistema Maroño-embalse (Fase I: Alto Askargan a ETAP Izoria)	EJECUTADO	1.414.149	DFA	2018-2019	1.686.419	
Conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria y mejora del abastecimiento en red primaria a Larrinbe, Berganza y Berganzagoiti mediante su conexión al sistema Maroño-embalse (Fase II: Captaciones a Alto Askargan)	EN EJECUCIÓN	2.295.975	DFA	2019-2020		
Aprovechamiento del depósito del Pol. Ind. de Murga para abastecimiento a Llodio	EJECUTADO	1.552.140	DFA	2021-2022	741.141	La inversión se corresponde con la obra de conexión y la impermeabilización posterior del depósito
Conexión de Okondo al sistema Maroño-embalse		621.305	DFA	2021-2022		
Conexión de Baranbio y Ziorraga al sistema Amurrio	EN EJECUCIÓN	101.640	DFA	2.023		La conexión con Baranbio se ejecuta mediante una obra subvencionada por el Plan Foral de Obras y Servicios y la propia obra de la Fase II de la conexión de las captaciones de Amurrio a la ETAP de Izoria
Solución al abastecimiento en el Alto Baias		16.238.200	URA	2021-2025		
Aprovechamiento manantial Fuente la Madre para Zaldondo	EJECUTADO	187.550	DFA	2019	105.329	
Conexión de Lezama al sistema Maroño-embalse	POSTPUESTA	215.347	DFA	2019		
Aprovechamiento de sondeo Ozaeta para los núcleos de Ozaeta, Larrea y Hermua	EJECUTADO PARCIALMENTE	254.100	DFA	2021	79.088	Ejecutada conexión Ozaeta
Conexión de Turiso a los sistemas Lasierra y Tuyo		223.423	DFA	2022		
Ampliación de depósito en Turiso	EJECUTADO	34.485	Descartada	2022		
Nuevo depósito en Leciñana del Camino	EJECUTADO	109.203	DFA	2023	979.033	La inversión real corresponde a la obra del nuevo depósito y la renovación de la conducción en alta
Apoyo al núcleo de Mezkie desde el sistema Salvatierra		194.810	DFA	2024		
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 1: Sondeo-Sobrón)	EN EJECUCIÓN	3.500.000	URA +DFA	2017-2021		
Nuevo depósito en Sobrón		379.335	DFA	2019		
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 2: Sobrón-Camajón, ETAP y depósito cabecera)	EJECUTADO PARCIALMENTE	2.662.764	DFA	2018-2019	1.389.120	Pendiente ETAP y depósito de cabecera
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 3: Camajón-Bergüenda)	EJECUTADO	763.209	DFA	2017	645.922	
Renovación de red en alta del sistema Sobrón (Tramo 4: Bergüenda-Fontecha)	EJECUTADO	691.818	DFA	2019-2020	883.991	
Nuevo depósito en Fontecha-Puentelarrá	EJECUTADO	408.073	DFA	2019-2020	409.914	
Nuevo depósito en Hijona-Trokoniz		155.183	DFA	2023		
Refuerzo del sistema general de Rioja Alavesa (conexión del sondeo Leza al depósito de Laguardia y nuevo depósito para el sondeo Leza)	EJECUTADO	1.477.809	DFA	2018-2019	1.219.481	
Renovación de red en alta del sistema Llodio	EJECUTADO	660.632	DFA	2017	790.487	
Conexión de los sistemas Artziniega y Maroño-embalse		2.086.226	DFA	2024-2025		

Nuevo depósito en Zubillaga	DESESTIMADA	149.435	DFA	2025		Analizadas las alternativas y las dificultades de ubicar un depósito con cota suficiente, se opta por esperar a que la regulación del abastecimiento llegue con la ampliación del Sistema Sobrón
Renovación de red en alta del sistema Salvatierra (Nacedero Zirauntza)	EJECUTADO	739.026	DFA	2020	1.489.600	
Nuevo depósito en Eribe-Berrikano-Buruaga-Gopegi-Ondategi-Larrinoa		423.500	DFA	2025		
Nuevo depósito en Etxabarri Ibiña-Mendarozketa-Apodaka		338.800	DFA	2025		
Reparación de depósito en Salvatierra	EJECUTADO	272.250	DFA + Ayuntamiento de Agurain	2018	828.507	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Alegria-Dulantzi	EJECUTADO	272.250	DFA+ Ayuntamiento de Alegria	2018	808.093	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Nuevo depósito en Samaniego	EJECUTADO	398.090	Consortio de Aguas de La Rioja Alavesa	2025	403.346	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Laguardia	EJECUTADO	272.250	DFA + Consortio de Aguas de La Rioja Alavesa	2018	1.783.203	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Reparación de depósito en Oyón	EJECUTADO	272.250	DFA + Consortio de Aguas de La Rioja Alavesa	2018	1.057.420	Finalmente se optó como solución más eficiente la demolición y construcción de nuevo depósito
Nuevo depósito en Bikuña	EJECUTADO	321.233	DFA	2017	217.669	
INVERSIÓN TOTAL ABASTECIMIENTO PROGRAMADA		47.676.190			15.517.762	

OTRAS ACTUACIONES EJECUTADAS Y NO PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO 2016-2026 *

Nuevo depósito en Lanciego	EJECUTADO	329.725	Consortio de Aguas de La Rioja Alavesa		758.414	
Renovación de red en alta del sistema Leciana del Camino	EJECUTADO	173.635	DFA			Esta inversión está imputada a la obra del nuevo depósito.
INVERSIÓN TOTAL ABASTECIMIENTO NO PROGRAMADA		503.360			758.414	
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA ABASTECIMIENTO 2016-2022		48.179.550			16.276.176	

*Actualizado a fecha de 21 de febrero de 2025