

 Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava SANEAMENDU ETA ARAZKETAKO INBERTSIOEN PROGRAMA 2016-2026 ALDIA*						
DESKRIBAPENA	EGUNGO EGOERA	Inbertsioaren aurreikuspena (€)	Erakunde betearazlea	Aurreikusitako aldi baterako gauzatze programa	Inbertsio errealak (€)	Oharrak
Arazketa sistema berria Amurriorako (Markijanako HUA)	GAUZATZEN	19.232.041	Kantauriko Konfederazioa	2019-2021	17.695.701	
Arazketa sistema berria Laudiorako (Basaurbeko HUA)	GAUZATZEN	18.658.404	Kantauriko Konfederazioa	2019-2021	17.172.878	
Amurrio, Luiaondo, Saratxo, Murga (industrialdea) eta Olabezar gunek Markijanako HUA berrira lotzea	GAUZATUA	26.025.659	Kantauriko Konfederazioa	2019-2021	27.774.294	
Laudioko gunea Basaurbeko HUA berrira lotzea	GAUZATZEN	5.517.909	Kantauriko Konfederazioa	2019-2021	11.619.747	
Sistema arazle berria Aguraingo gunerako	GAUZATUA	8.107.445	AFA+URA	2018-2019	10.217.563	URAREN ekarpena: 8.555.149,93 € AFAREN ekarpena: 1.662.413,07 €
Arazketa sistema berria Gopegi eta Ondategiko gunetarako	GAUZATUA	878.212	AFA	2017-2018	833.895	
Ibarra, Arriola, Arexola, Etxaguen eta Azkoaga gunek Arrasateko HUARA lotzea		1.231.393	AFA	2019-2020		
Sistema arazle berria Elosuko gunerako		217.800	AFA	2021		
Gesaltza Añanako eta Tuestako gunek Gaubeako HUARA lotzea	GAUZATUA	1.162.625	AFA	2017	961.197	
Alegría-Dulantziko eta haren inguruko saneamendurako irtenbidea (Burgelu, Argomaniz, Arbulu, Gazeta eta Añuko gunek) (I. fasea: HUA eta Alegría-Dulantziko lotura)		11.204.986	AFA	2023-2025		
Larrinbe, Arespalditza, Murga eta Izoriako gunek Markijanako sistemarekin lotzea	GAUZATZEN	1.934.363	AFA	2021-2022		Izoriako lotunea URAK partez hitzartu eta diruz lagundua
Trespuentes, Olabarri, Mandaita, Billoda, antzinako kartzela eta Subillabideko industrialdea Iruña Okako HUARA lotzea (I. fasea: Subillabideko industrialdea)	GAUZATUA	915.838	AFA	2017	498.993	
Trespuentes, Olabarri, Mandaita, Billoda, antzinako kartzela eta Subillabideko industrialdea Iruña Okako HUARA lotzea (III. fasea: Trespuentes, Billoda eta antzinako kartzela)		1.040.600	AFA	2022-2023		
Arazketa sistema berria Ozaeta, Hermua eta Larreko gunetarako		1.645.000	AFA	2019-2020		
Apilaizko gunea Maeztuko HUARA lotzea	GAUZATUA	526.594	AFA	2017	441.385	
Kuadrillako lokatzak jaso eta tratatzea Santikurutze Kanpezuko HUAn.	EZETSIA	423.500	AFA	2018	25.888	Aukerak aztertu eta eskualde horretarako lohien tratamendurako edozein sistema ezartzeko eta ustiatzeko kostuak aztertu ondoren, azpiegitura berririk eraikitzeko ideia ezetsi zen.
Sistema arazle berria Moreda Arabako gunerako	GAUZATUA	968.000	URA	2020-2021	2.434.944	
Durana, Mendibil eta Arroiabeko gunek Krispiñako HUARA lotzea		1.240.111	AFA	2021-2022		
Zurbaoko gunea Krispiñako HUARA lotzea		411.400	AFA	2021		
Lukiano eta Aperregiko gunek Zuiako HUARA lotzea	GAUZATUA	940.127	AFA	2018-2019	872.885	
Gillernako gunea Zuiako HUARA lotzea (Ametzagaren bidez)	GAUZATUA	312.682	AFA	2.019	639.180	URAK partez hitzartu eta diruz lagundua
Sistema arazle berria Manzanosko gunerako	GAUZATZEN	1.801.621	AFA	2021-2025	431.075	URAK partez hitzartu eta diruz lagundua
Egilazko gunea Araiako HUARA lotzea		193.600	AFA	2021		
Villanañeko gunea Gaubeako HUARA lotzea	GAUZATUA	1.844.925	AFA	2017-2018	1.715.389	
Villanueva de Valdegoviako gunek Gaubeako HUARA lotzea	GAUZATUA	777.418	AFA	2019	756.189	
Uribarri eta Barajuengo gunek Ibarako kolektorera lotzea		525.140	AFA	2021		

Sistema arazle berria Artziniegako gunerako		4.077.094	URA	2020-2021		
Lekamañako gunea Markijanako sistemara lotzea	GAUZATUA	242.000	AFA	2023	448.741	Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntzaren bidez, azkenik, Urduñako HUArako lotunea egin da, Markijanarako lotunea egin beharrean.
Sistema arazle berria Larrazubiko gunerako	GAUZATUA	89.040	AFA	2017	106.904	
Trespuentes, Olabarri, Mandaita, Billoda, antzinako kartzela eta Subillabideko industrialdea Iruña Okako HUAr lotzea (II. fasea: Olabarri)	GAUZATUA	841.884	AFA	2018-2019	436.452	
Zalduondoko gunea Araiako HUAr lotzea		653.400	AFA	2025		
Asparreneko Ametzaga eta Albeizko guneak Araiako HUAr lotzea	PARTEZ GAUZATUA	556.600	AFA	2025	671.899	Foru Planaren laguntzarekin, Ametzaga Araiako HUAr lotu zen.
Sistema arazle berria Irabiengo gunerako		1.633.500	AFA	2024-2025		
Sistema arazle berria Berantevillako gunerako	GAUZATUA	820.881	AFA	2017	748.017	
SANEAMENDU ETA ARAZKETAKO INBERTSIO PROGRAMATUA, GUZTIRA		116.651.793			96.503.218	

2016-2026 ALDIRAKO GAUZATUTAKO ETA PROGRAMATU GABEKO BESTE JARDUKETA BATZUK*

Lasernako gunea Casablanca industrialdeko HUAr lotzea	GAUZATUA	464.872	Arabako Errioxako Ur Partzuegoa	No programada	671.039	
Artomaña, Delika, Aloria eta Tertangako guneak Urduñako HUAr lotzea	PARTEZ GAUZATUA	1.863.400	AFA	No programada	36.585	Tertangako lotunea Foru Planeko dirulaguntza bidez egin da
Trespuentes, Olabarri, Mandaita, Billoda, antzinako kartzela eta Subillabideko industrialdea Iruña Okako HUAr lotzea (IV. fasea: Mandaita)	GAUZATUA	629.200	AFA	No programada	811.892	
Villamadermeko gunea Gaubeako HUAr lotzea	GAUZATUA	266.200	AFA	No programada	283.528	
Sistema arazle berria Iekorako gunerako	GAUZATUA	1.192.028	Arabako Errioxako Ur Partzuegoa	No programada	935.894	

SANEAMENDU ETA ARAZKETAKO INBERTSIO EZ-PROGRAMATUA, GUZTIRA		4.415.701			2.738.937	
--	--	------------------	--	--	------------------	--

SANEAMENDU ETA ARAZKETAREN INGURUAN AMAITUTAKO JARDUKETEN INBERTSIOA, GUZTIRA, 2016-2025 ALDIAN		121.067.493			99.242.155	
--	--	--------------------	--	--	-------------------	--

Oharra: Inbertsio erreala handiagoa da, hemen 2025eko abendura arte amaitutako eta partez gauzatutako jarduketén inbertsioa baino ez baita erakusten.

* 2026ko otsailaren 17an eguneratua