



PROGRAMA DE INVERSIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION PERIODO 2016-2026 *

DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	Previsión inversión (€)	Entidad Ejecutora	Programa temporal de ejecución previsto	Inversión real (€)	Observaciones
Nuevo sistema depurador para Amurrio (EDAR Markijana)	EN EJECUCIÓN	19.232.041	Confederación Cantábrico	2019-2021	17.695.701	
Nuevo sistema depurador para Llodio (EDAR Basaurbe)	EN EJECUCIÓN	18.658.404	Confederación Cantábrico	2019-2021	17.172.878	
Conexión de los núcleos de Amurrio, Luiaondo, Saratxo, Murga (polígono industrial), Olabezar a la nueva EDAR de Markijana	EJECUTADO	26.025.659	Confederación Cantábrico	2019-2021	27.774.294	
Conexión del núcleo de Llodio a la nueva EDAR de Basaurbe	EN EJECUCIÓN	5.517.909	Confederación Cantábrico	2019-2021	11.619.747	
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Salvatierra	EJECUTADO	8.107.445	DFA+URA	2018-2019	10.217.563	Aportación URA 8.555.149,93 € Aportación DFA 1.662.413,07 €
Nuevo sistema depurador para los núcleos de Gopegi y Ondategi	EJECUTADO	878.212	DFA	2017-2018	833.895	
Conexión de los núcleos de Ibarra, Arriola, Arexola, Etxaguen y Azkoaga a la EDAR de Arrasate-Mondragón		1.231.393	DFA	2019-2020		
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Elosu		217.800	DFA	2021		
Conexión de los núcleos de Salinas de Añana y Tuesta a la EDAR de Valdegovía	EJECUTADO	1.162.625	DFA	2017	961.197	
Solución al saneamiento de Alegría-Dulantzi y su entorno (núcleos de Elburgo, Argómaniz, Arbulo, Gáceta y Añúa) (Fase I: EDAR y conexión Alegría-Dulantzi)		11.204.986	DFA	2023-2025		
Conexión de los núcleos de Larrinbe, Respaldiza, Murga e Izoria al sistema Markijana	EN EJECUCIÓN	1.934.363	DFA	2021-2022		Convenida y subvencionada por URA la conexión de Izoria
Conexión de los núcleos de Trespuentes, Ollávarre, Montevite, Villodas, antiguo centro penintenciaro y polígono industrial Subillabide a la EDAR de Iruña de Oca (Fase I: PI Subillabide)	EJECUTADO	915.838	DFA	2017	498.993	
Conexión de los núcleos de Trespuentes, Ollávarre, Montevite, Villodas, antiguo centro penintenciaro y polígono industrial Subillabide a la EDAR de Iruña de Oca (Fase III: Trespuentes, Villodas y antiguo c.p.)		1.040.600	DFA	2022-2023		
Nuevo sistema depurador para los núcleos de Ozaeta, Hermua y Larrea		1.645.000	DFA	2019-2020		
Conexión del núcleo de Apellániz a la EDAR de Maeztu	EJECUTADO	526.594	DFA	2017	441.385	
Recepción y tratamiento de fangos de la Cuadrilla en la EDAR de Santa Cruz de Campezo	DESESTIMADA	423.500	DFA	2018	25.888	Una vez estudiadas las diferentes alternativas y llevado a cabo el análisis de los costes de implantación y explotación de cualquier sistema de tratamiento de fangos específico para esa comarca, se desestimó la idea de construir ninguna nueva infraestructura.
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Moreda de Álava	EJECUTADO	968.000	URA	2020-2021	2.434.944	
Conexión de los núcleos de Durana, Mendibil y Arroiababe a la EDAR de Crispijana		1.240.111	DFA	2021-2022		
Conexión del núcleo de Zurbano a la EDAR de Crispijana		411.400	DFA	2021		
Conexión de los núcleos de Lukiano y Aperregi a la EDAR de Zuia	EJECUTADO	940.127	DFA	2018-2019	872.885	
Conexión del núcleo de Guillerma a la EDAR de Zuia (a través de Ametzaga)	EJECUTADO	312.682	DFA	2.019	639.180	Convenida y subvencionada parcialmente por URA
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Manzanos	EN EJECUCIÓN	1.801.621	DFA	2021-2025	431.075	Convenida y subvencionada parcialmente por URA
Conexión del núcleo de Egilatz a la EDAR de Araia		193.600	DFA	2021		
Conexión del núcleo de Villanañe a la EDAR de Valdegovía	EJECUTADO	1.844.925	DFA	2017-2018	1.715.389	
Conexión del núcleos de Villanueva de Valdegovía a la EDAR de Valdegovía	EJECUTADO	777.418	DFA	2019	756.189	
Conexión de los núcleos de Uribarri y Barajuen al colector de Ibarra		525.140	DFA	2021		

Nuevo sistema depurador para el núcleo de Artziniega		4.077.094	URA	2020-2021		
Conexión del núcleo de Lekamaña al sistema Markijana	EJECUTADO	242.000	DFA	2023	448.741	Mediante subvención del Plan Foral de Obras y Servicios, finalmente se ha ejecutado la conexión a la EDAR de Orduña en lugar de a Markijana
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Puentelarrá	EJECUTADO	89.040	DFA	2017	106.904	
Conexión de los núcleos de Trespuentes, Ollávarre, Montevite, Villodas, antiguo centro penintenciario y polígono industrial Subillabide a la EDAR de Iruña de Oca (Fase II: Ollávarre)	EJECUTADO	841.884	DFA	2018-2019	436.452	
Conexión del núcleo de Zalduondo a la EDAR de Araia		653.400	DFA	2025		
Conexión de los núcleos de Ametzaga de Asparrena y Albéniz a la EDAR de Araia	EJECUTADO PARCIALMENTE	556.600	DFA	2025	671.899	Con ayuda de Plan Foral se llevó a cabo la conexión de Ametzaga a la EDAR de Araia
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Irabien		1.633.500	DFA	2024-2025		
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Berantevilla	EJECUTADO	820.881	DFA	2017	748.017	
INVERSIÓN TOTAL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN PROGRAMADA		116.651.793			96.503.218	

OTRAS ACTUACIONES EJECUTADAS Y NO PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO 2016-2026 *

Conexión del núcleo de Laserna a la EDAR del Polígono Industrial de Casablanca	EJECUTADO	464.872	Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa	No programada	671.039	
Conexión de los núcleos de Artomaña, Delika, Aloria y Tertanga a la EDAR de Orduña	EJECUTADO PARCIALMENTE	1.863.400	DFA	No programada	36.585	Ejecutada la conexión a Tertanga mediante subvención de Plan Foral
Conexión de los núcleos de Trespuentes, Ollávarre, Montevite, Villodas, antiguo centro penintenciario y polígono industrial Subillabide a la EDAR de Iruña de Oca (Fase IV: Montevite)	EJECUTADO	629.200	DFA	No programada	811.892	
Conexión del núcleo de Villamaderme a la EDAR de Valdegovía	EJECUTADO	266.200	DFA	No programada	283.528	
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Yécora	EJECUTADO	1.192.028	Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa	No programada	935.894	

INVERSIÓN TOTAL SANEAMIENTO Y DEPURACION NO PROGRAMADA		4.415.701			2.738.937	
--	--	-----------	--	--	-----------	--

INVERSIÓN TOTAL ACTUACIONES FINALIZADAS SANEAMIENTO Y DEPURACION 2016-2025		121.067.493			99.242.155	
--	--	-------------	--	--	------------	--

Nota: La inversión real es superior dado que aquí sólo se muestra la inversión de actuaciones finalizadas y ejecutado parcial hasta diciembre de 2025

**Actualizado a fecha de 17 de febrero de 2026*